

**SCHEDA COLLAUDO**

**SIG.\DITTA** \_\_\_\_\_

**C.F. - P.I.** \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_

DATA INSTALLAZIONE \_\_\_\_\_ DATA COLLAUDO \_\_\_\_\_ N° TICKET \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E.MAIL \_\_\_\_\_

TIPO IMPIANTO \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_

LOCALE	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	MATRICOLA	MT TUBAZ..	DIAM. TUB.	POTENZA
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

GAS \_\_\_\_\_  ON/OFF  INVERTER  INVERTER CC

**MACCHINA POSIZIONATA**

- A TERRA
- ANTIVIBRANTI
- SU BASI
- SU STAFFE
- A MURO
- MENSOLE
- A SOSPENSIONE
- A FINESTRA
- A TETTO
- A RINGHIERA
- ALTRO \_\_\_\_\_

INSTALL. CON PONTEGGIO  SI  NO MT \_\_\_\_\_ NECESSARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA  SI  NO

NECESSARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA  SI  NO

AGG.GAS  SI  NO QUANTITA' \_\_\_\_\_

DISLIVELLO TRA UNITA' INT ED EXU  
UNITA' INT. PIU' ALTA DELLA UNITA' EXU  SIFONE  SI  NO DOVE \_\_\_\_\_ MT. DISLIVELLO \_\_\_\_\_  
UNITA' EXU PIU' ALTA DELLA UNITA' INT  SIFONE  SI  NO DOVE \_\_\_\_\_ MT. DISLIVELLO \_\_\_\_\_

**SALDATURE**

SALDATURE SU:  MACCHINA INT  MACCHINA EXU  LINEA FRIGORIFERA  
Specificare dove sono state necessarie le saldature \_\_\_\_\_

**PROVE EFFETTUATE**

ALIMENT. CORRETTA  SI  NO MESSA A TERRA IMPIANTO APPARTAM. PRESENTE  SI  NO VERIFICA TELECOMANDI  SI  NO  
VUOTO IMPIANTO  SI  NO MESSA IN PRESSIONE CON AZOTO  SI  NO PROVA CONDENSE  SI  NO  
VERIFICA PERDITE  SI  NO PROVE SINGOLE UNITA'  SI  NO CABLAGGI CORRETTI  SI  NO  
TEMPERATURA AMBIENTE AL MOMENTO DEL COLLAUDO INT. \_\_\_\_\_ EXU. \_\_\_\_\_

**FUNZIONAMENTO IN REFRIGERAZIONE**

CORRETTO  SI  NO

**FUNZIONAMENTO IN POMPA DI CALORE**

CORRETTO  SI  NO

NOTE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

N.B. INSTALLAZIONE ESEGUITA COME CONCORDATO CON IL CLIENTE

FIRMA E TIMBRO  
INSTALLATORE

FIRMA CLIENTE